

週間工程表

工事番号 : 西土第56号

工事名 : 曾和インター信濃町線1号有明大橋塗装塗替工事(第4径間)

工期 令和5年3月23日 ~ 令和6年3月15日

予定= 15.2 %
実施= 13.1 %

作成日: 令和5年10月19日

会社名 株式会社 レックス新潟支店

現場代理人 中野 剣也

監理技術者 内山 直樹

工種	今週								来週								再来週			
	10月								11月											
	16日 月	17日 火	18日 水	19日 木	20日 金	21日 土	22日 日	23日 月	24日 火	25日 水	26日 木	27日 金	28日 土	29日 日	30日 月	31日 火	1日 水	2日 木	3日 金	4日 土
仮設工 シート養生	●																			
塗装工 プラスト養生	●																			
循環式プラスト				● 素地調整				—												
防食下地				●				—												
交通誘導	● 規制イメージ① 5名配置								—											
備考欄																				