

# 週間工程表

工事番号 : 西土第56号

工事名 : 曾和インター信濃町線1号有明大橋塗装塗替工事(第4径間)

工期 令和3年9月11日 ~ 令和4年12月20日

予定= 2.7 %  
実施= 2.7 %

作成日: 令和5年8月31日

会社名 株式会社 レックス新潟支店

現場代理人 中野 剣也

監理技術者 内山 直樹

工種	先週							今週予定					来週予定							
	8月												9月							
	21日 月	22日 火	23日 水	24日 木	25日 金	26日 土	27日 日	28日 月	29日 火	30日 水	31日 木	1日 金	2日 土	3日 日	4日 月	5日 火	6日 水	7日 木	8日 金	9日 土
準備工 仮設看板設置		●	●	●	●															
								現地規制確認												
仮設工 橋梁点検車設置								●	●	●										
仮設足場設置								●	●	●										
								足場設置開始	●	●										
								床材設置	●	●										
								<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     青山跨線橋施工規制に伴い、有明大橋の規制は出来ない。                      足場内の資材により、作業を行います。                 </div>												
交通誘導								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
								2名配置 (金田塗装工業様入れて、総勢5名配置)												
立会																				
行事予定																				
備考欄																				