

週間工程表

工事番号 : 西土第56号

工事名 : 曾和インター信濃町線1号有明大橋塗装塗替工事(第4径間)

工期 令和5年3月23日 ~ 令和6年3月15日

予定=	50.2 %
実施=	62.4 %

作成日: 令和5年12月7日

会社名 株式会社 レックス新潟支店

現場代理人 中野 剣也

監理技術者 内山 直樹

工種	今週							来週							再来週					
	12月																			
	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
塗装工																				
プラスト養生																				
循環式プラスト	素地調整																			
防食下地(1層目)																				
交通誘導	規制イメージ① 5名配置																			
備考欄																				